

ESTADO : JALISCO

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO

R.F.C. SAP080429EE5


FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2022

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIZACIÓN		SITUACIÓN DE LA OBRA	INVERSIÓN AUTORIZADA				INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE TOTAL				OBSERVACIONES
		MUNICIPIO	LOCALIDAD		TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/U OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/U OTROS	FINANCIERO (EN PESOS)			FÍSICO (PORCENTAJE)	
													TOTAL	FEDERAL	CONTRAPARTE		
1	Mejoramiento de Eficiencia Materiales y reactivos. Material esy reactivos para potabilización y desinfección : SUMINISTRO DE INSUMOS PARA DESINFECCIÓN DE AGUA A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	SAN IGNACIO CERRO GORDO	SAN IGNACIO CERRO GORDO	I-T	20,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	OBRA NO INICIADA
2	Mejoramiento de Eficiencia Energía Eléctrica : Consumo para operación de infraestructura : APOYO PARA CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS GUINETE FUENTES DE ABASTECIMIENTO: POZO "LA OLLA" C/O No. DE SERVICIO 45304100 0770 Y No. DE MEDIDOR 535HBY.	SAN IGNACIO CERRO GORDO	SAN IGNACIO CERRO GORDO	I-T	169,626.00	84,813.00	0.00	84,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	OBRA NO INICIADA
3	Mejoramiento de Eficiencia Sistema Comercial : Micromedidores : SUMINISTRO DE MICROMEDIDORES DE 1/2" TIPO VELOCIDAD CHORRO MULTIPLE. EXACTITUD + 2% CARATULA SELLADA, ENCUBRE PODE PLÁSTICO, DE EXTREMOS ROSCADOS, A 150PSI. INDICADOR DE LECTURA DIRECTA EN 3 TRANSMISIÓN MAGNÉTICA. CON ACCESORIOS, PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, MARCO DE TUBO GALVANIZADO, LLAVE DE PASO COMPUERTA, LLAVE RESTRICCIÓN, VÁLVULA EXPULSORA DE AIRE Y MATERIALES, TEE, CODOS, COPLES, CONECTORES DE MATERIAL GALVANIZADO.	SAN IGNACIO CERRO GORDO	SAN IGNACIO CERRO GORDO	I-T	39,672.00	19,836.00	0.00	19,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	OBRA NO INICIADA
4	Nueva Línea de distribución ; Línea de distribución primaria : AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBERÍA DE PVC SERIE RD-26 DE 3" DE Ø. EN LA CALLE PEDRO GONZÁLEZ ENTRE CALLE LACALÓPEZ Y MIGUEL GONZÁLEZ, INCLUYE 10 TOMAS DOMICILIARIAS DE PVC DE 2" DE Ø.	SAN IGNACIO CERRO GORDO	SAN IGNACIO CERRO GORDO	I-T	6,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	OBRA NO INICIADA
5	Mejorada Equipamiento ; Equipamiento de infraestructura : SUSTITUCIÓN DE BOMBA DE 20HP A 220 VOLTS PARA CARAMODE REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS.	SAN IGNACIO CERRO GORDO	SAN IGNACIO CERRO GORDO	I-T	98,000.00	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	OBRA NO INICIADA



6	Nueva Rod de atarjeas : Red de atarjeas : AMPLIACIÓN DEL LÍNEA DE DRENAJE A BARRERA DE TUBERÍA DE PVC SERIE 25 DE 10" DE Ø EN LA CALLE PEDRO GONZÁLEZ EN TRANCALLES CALLE LÓPEZ Y MIGUEL GONZÁLEZ, INCLUYE 19 DESCARGAS DOMICILIARIAS DE 4" DE Ø A BASE DE PVC SANITARIO	SAN IGNACIO CERRO GORDO	SAN IGNACIO CERRO GORDO	I-T	40,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	OBRA NO INICIADA
7	Mejora de Equipamiento : Equipamiento de infraestructura : SUSTITUCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DE 100HP, A 440 VOLTS, PARA POZO "LAS GALERAS"	SAN IGNACIO CERRO GORDO	SAN IGNACIO CERRO GORDO	I-T	200,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	OBRA NO INICIADA
RESUMEN GENERAL					573,298.00	286,649.00	0.00	286,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

REPRESENTANTE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO


 ING. ARO. RAFAEL TAPIA GUTIERREZ
 DIRECTOR DEL ORGANISMO PÚBLICO
 DESCENTRALIZADO DEL SISTEMA DE AGUA
 POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL
 MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO.



DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE
 CUENCA LERMA SANTIAGO PACIFICO

ING. JOEL HERNANDEZ GOMEZ

