

**PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS**

 ACREDITACIÓN TRIMESTRAL - REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2022

ESTADO : JALISCO

 DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE  
 SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO

R.F.C. SAP080429EE5


FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIZACIÓN		SITUACIÓN DE LA OBRA	INVERSIÓN AUTORIZADA				INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE TOTAL			OBSERVACIONES		
		MUNICIPIO	LOCALIDAD		TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/ U OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/ U OTROS	FINANCIERO (EN PESOS)				FÍSICO (PORCENTAJE)	
													TOTAL	FEDERAL	CONTRAPARTE		TOTAL	
1	Mejoramiento de Eficiencia de Materiales y Reactivos; Materiales y reactivos para potabilización y desinfección; SUMINISTRO DE INSUMOS PARA DESINFECCIÓN DE AGUA BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	SAN IGNACIO CERRO GORDO	SAN IGNACIO CERRO GORDO	I-T	20,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA NO INICIADA
2	Mejoramiento de Eficiencia Energética; Consumo para operación de infraestructura; APOYO PARA CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS GUANTES FUENTE DE ABASTECIMIENTO: POZO "LA OLLA" CON No. DE SERVICIO 45304100 0770 Y No. DE MEDIDOR 535HBY.	SAN IGNACIO CERRO GORDO	SAN IGNACIO CERRO GORDO	I-T	169,626.00	84,813.00	0.00	84,813.00	130,254.00	65,127.00	0.00	65,127.00	130,254.00	65,127.00	65,127.00	76.79		OBRA INICIADA
3	Mejoramiento de Eficiencia Sistema Comercial; Micromedidores; SUMINISTRO DE MICROMEDIDORES DE 1/2", TIPO VELOCIDAD CHORRRO MÚLTIPLE, EXACTITUD +- 2% CARATULA SELLADA, EN CUERPO DE PLÁSTICO, DE EXTREMOS ROSCADOS, A150PSI, INDICADOR DE ELECTURADIRECTA EN M3 TRASMISIÓN MAGNÉTICA, CON ACCESORIOS, PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, MARCO DE TUBO GALVANIZADO, LLAVE DE PASO CO M PUERTA, LLAVE RESTRINGIDA, VÁLVULA EXPULSORA DE AIRE Y MATERIALES, TEE, CODO, COPLES, CONECTORES DE MATERIAL GALVANIZADO.	SAN IGNACIO CERRO GORDO	SAN IGNACIO CERRO GORDO	I-T	39,672.00	19,836.00	0.00	19,836.00	17,108.00	8,554.00	0.00	8,554.00	17,108.00	8,554.00	8,554.00	43.12		OBRA INICIADA
4	Nueva Línea de distribución; Línea de distribución primaria; AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE ABASE DE TUBERÍA DE PVC SERIE 26 DE 3" DE Ø, EN LA CALLE PEDRO GONZÁLEZ ENTRE CALLE LACIALÓPEZ Y MIGUEL GONZÁLEZ, INCLUYE 10 TOMAS DOMICILIARIAS DE PVC DE 2" DE Ø.	SAN IGNACIO CERRO GORDO	SAN IGNACIO CERRO GORDO	I-T	6,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		OBRA NO INICIADA
5	Mejorada Equipamiento; Equipamiento de infraestructura; SUSTITUCIÓN DE BOMBA DE 20HP A 220VOLT PARA CARGA DE REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS.	SAN IGNACIO CERRO GORDO	SAN IGNACIO CERRO GORDO	I-T	98,000.00	49,000.00	0.00	49,000.00	98,000.00	49,000.00	0.00	49,000.00	98,000.00	49,000.00	49,000.00	100.00		OBRA INICIADA
6	Nueva Red de atarjeas; Red de atarjeas; AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE BASE DE TUBERÍA DE PVC SERIE 25 DE 10" DE Ø EN LA CALLE PEDRO GONZÁLEZ ENTRE CALLE LACIALÓPEZ Y MIGUEL GONZÁLEZ, INCLUYE 10 DESCARGAS DOMICILIARIAS DE 4" DE Ø ABASE DE PVC SANITARIO	SAN IGNACIO CERRO GORDO	SAN IGNACIO CERRO GORDO	I-T	40,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		OBRA NO INICIADA




7	Mejora de Equipamiento : Equipamiento de infraestructura : SUSTITUCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DE 10 OH.P.A. 440 VOLTS. PARA POZO "LAS GALERAS"	SAN IGNACIO CERRO GORDO	SAN IGNACIO CERRO GORDO	I-T	200,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA NO INICIADA
RESUMEN GENERAL					573,298.00	286,649.00	0.00	286,649.00	245,362.00	122,681.00	0.00	122,681.00	245,362.00	122,681.00	122,681.00	42.80	

REPRESENTANTE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO

  
 ING. - ARQ. RAFAEL TAPIA GUTIERREZ  
 DIRECTOR DEL ORGANISMO PUBLICO  
 DESCENTRALIZADO DEL SISTEMA DE AGUA  
 POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
 DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO.



DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO  
 DE CUENCA LERMA SANTIAGO PACIFICO

ING. ERNESTO ROMERO CARDENAS

