

**ACREDITACIÓN TRIMESTRAL - REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2022**


ESTADO : JALISCO

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO

R.F.C.SAP 080429 EES


FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIZACIÓN		SITUACIÓN DE LA OBRA	INVERSIÓN AUTORIZADA				INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE TOTAL				OBSERVACIONES
		MUNICIPIO	LOCALIDAD		TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/U OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/U OTROS	FINANCIERO (EN PESOS)			FÍSICO (PORCENTAJE)	
													TOTAL	FEDERAL	CONTRAPARTE		
1	Mejoramiento de Eficiencia Materiales y reactivos ; Materiales y reactivos para potabilización y desinfección ; SUMINISTRO DE INSUMO PARA DESINFECCIÓN DE AGUA A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO	SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO	I-T	23,142.00	11,571.00	0.00	11,571.00	23,091.42	11,545.71	0.00	11,545.71	23,091.42	11,545.71	11,545.71	100%	OBRA CONCLUIDA
2	Mejoramiento de Eficiencia Energía Eléctrica ; Consumo para operación de infraestructura ; APOYO PARA CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA SIGUIENTE FUENTE DE ABASTECIMIENTO: POZO "LA OLLA" CON No. DE SERVICIO 45304100 0770 Y No. DE MEDIDOR 535HBY.	SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO	SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO	I-T	179,000.00	89,500.00	0.00	89,500.00	178,824.38	89,412.19	0.00	89,412.19	178,824.38	89,412.19	89,412.19	100%	OBRA CONCLUIDA
3	Mejoramiento de Eficiencia Sistema Comercial ; Micromedidores ; SUMINISTRO DE MICROMEDIDORES DE 1/2", TIPO VELOCIDAD CHORRO MÚLTIPLE, CARATULA SELLADA, CUERPO DE PLÁSTICO, DE EXTREMOS ROSCADOS, A 150 PSI, TRANSMISIÓN MAGNÉTICA, CON SUS ACCESORIOS, CON MARCO DE TUBO GALVANIZADO, LLAVE DE PASO COMPUERTA, LLAVE RESTRINGIDA, VÁLVULA EXPULSORA DE AIRE Y MATERIALES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO	SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO	I-T	28,368.00	14,184.00	0.00	14,184.00	28,300.16	14,150.08	0.00	14,150.08	28,300.16	14,150.08	14,150.08	100%	OBRA CONCLUIDA
4	Rehabilitada Equipamiento ; Equipamiento de infraestructura ; REHABILITACIÓN DE BOMBA DE 30 H.P. CONSISTE EN: CAMBIO DE FLECHA, AJUSTE DE IMPULSORES Y TAZONES INCLUYE MANIOBRAS DE DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN.	SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO	SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO	I-T	46,400.00	23,200.00	0.00	23,200.00	46,400.00	23,200.00	0.00	23,200.00	46,400.00	23,200.00	23,200.00	100%	OBRA CONCLUIDA
5	Mejorada Equipamiento ; Equipamiento de infraestructura ; SUSTITUCIÓN DE BANCO DE CAPACITORES DE 45 KVAR EN 480V CON INTERRUPTOR PRINCIPAL, CONTACTOR, INCLUYE CABLE DE FUERZA No. 4 awg, CABLE DE CONTROL, CANALIZACIÓN Y SUPRESORES DE PICOS TRIFÁSICO, ASI COMO TIERRA FÍSICA DELTA PARA ELECTRÓNICA Y TIERRA ELÉCTRICA	SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO	SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO	I-T	95,120.00	47,560.00	0.00	47,560.00	95,120.00	47,560.00	0.00	47,560.00	95,120.00	47,560.00	47,560.00	100%	OBRA CONCLUIDA



6	Mejorada Equipamiento ; Equipamiento de infraestructura ; SUSTITUCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DE 25 PASOS CON MOTOR DE 30 H.P., 440 VOLTS PARA POZO No. 4	SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO	SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO	I-T	81,314.00	40,657.00	0.00	40,657.00	81,314.00	40,657.00	0.00	40,657.00	81,314.00	40,657.00	40,657.00	100%	OBRA CONCLUIDA
7	Mejorada Equipamiento ; Equipamiento de infraestructura ; SUSTITUCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DE 20 H.P., 3 FASES DE 60 HERTZ, 220 VOLT, DIÁMETRO DE DESCARGA DE 4", 4 POLOS, 1735 RPM, MOTOR INUNDADO EN ACEITE CON IMPULSOR EN HIERRO GRIS TIPO INATASCABLE EN DOS ALABES. VERSIÓN FIJA. EN CÁRCAMO DE AGUAS NEGRAS UBICADO EN RANCHO LAGUNITAS.	SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO	SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO	I-T	143,722.00	71,861.00	0.00	71,861.00	143,628.04	71,814.02	0.00	71,814.02	143,628.04	71,814.02	71,814.02	100%	OBRA CONCLUIDA
<b>RESUMEN GENERAL</b>					<b>597,066.00</b>	<b>298,533.00</b>	<b>0.00</b>	<b>298,533.00</b>	<b>596,678.00</b>	<b>298,339.00</b>	<b>0.00</b>	<b>298,339.00</b>	<b>596,678.00</b>	<b>298,339.00</b>	<b>298,339.00</b>	<b>99.94</b>	

REPRESENTANTE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO

  
**ING. ARQ. RAFAEL TAPIA GUTIERREZ**  
 DIRECTOR DEL ORGANISMO PUBLICO  
 DESCENTRALIZADO DEL SISTEMA DE AGUA  
 POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL  
 MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO.  
 FIRMO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD



DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE  
CUENCA LERMA SANTIAGO PACIFICO

ING. OSCAR GUTIERREZ SANTANA



Recibo  
Avance