

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS

ACREDITACIÓN TRIMESTRAL - REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

ESTADO : JALISCO

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO


R.F.C. SAP080429EE5

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2022

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIZACIÓN		SITUACIÓN DE LA OBRA	INVERSIÓN AUTORIZADA				INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE TOTAL			OBSERVACIONES		
		MUNICIPIO	LOCALIDAD		TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/ U OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/ U OTROS	FINANCIERO (EN PESOS)				FÍSICO (PORCENTAJE)	
													TOTAL	FEDERAL	CONTRAPARTE		TOTAL	
1	Mejoramiento de Eficiencia Materiales y reactivos; Material esy reactivos para potabilización y desinfección; SUMINISTRO DE INSUMOS PARA DESINFECCIÓN DE AGUA A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	SAN IGNACIO CERRO GORDO	SAN IGNACIO CERRO GORDO	I-T	20,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA NO INICIADA
2	Mejoramiento de Eficiencia Energía Eléctrica; Consumo para operación de infraestructura; APOYO PARA CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS SIQUIENTES FUENTES DE ABASTECIMIENTO: POZO "LA OLLA" C O N No. DE SERVICIO 45304100 0770 Y No. DE MEDIDOR 535HBY.	SAN IGNACIO CERRO GORDO	SAN IGNACIO CERRO GORDO	I-T	169,626.00	84,813.00	0.00	84,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	OBRA NO INICIADA
3	Mejoramiento de Eficiencia Sistema Comercial; Micromedidores; SUMINISTRO DE MICROMEDIDORES DE 1/2", TIPO VELOCIDAD CHORRUMÚLTIPLE, EXACTITUD +- 2%, CARATULA SELLADA, ENCUERPO DE PLÁSTICO, DE EXTREMOS ROSCADOS, A 150PSI, INDICADOR DE LECTURA DIRECTA EN M3 TRANSMISIÓN MAGNÉTICA, CON ACCESORIOS, PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, MARCO DE TUBO GALVANIZADO, LLAVE DE PASO COMPUERTA, LLAVE RESTRICTORA, VÁLVULA EXPULSORA DE AIRE Y MATERIALES, TEE, CODOS, COPLES, CONECTORES DE MATERIAL GALVANIZADO.	SAN IGNACIO CERRO GORDO	SAN IGNACIO CERRO GORDO	I-T	39,672.00	19,836.00	0.00	19,836.00	17,108.00	8,554.00	0.00	8,554.00	17,108.00	8,554.00	8,554.00	43%	OBRA INICIADA CON RECURSO PROPIO	
4	Nueva Línea de distribución; Línea de distribución primaria; AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBERÍA DE PVC SERIE R-28 DE 3" DE Ø, EN CALLE PEDRO GONZÁLEZ ENTRE CALLE LACIALÓPEZ Y MIGUEL GONZÁLEZ, INCLUYE 10 TOMAS DOMICILIARIAS DE PVC DE 2" DE Ø.	SAN IGNACIO CERRO GORDO	SAN IGNACIO CERRO GORDO	I-T	6,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	OBRA NO INICIADA	
5	Mejorada Equipamiento; Equipamiento de infraestructura; SUSTITUCIÓN DE BOMBA DE 20HP, A 220VOLTSPARA CARGA DE REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS.	SAN IGNACIO CERRO GORDO	SAN IGNACIO CERRO GORDO	I-T	98,000.00	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	OBRA NO INICIADA	
6	Nueva Red de atarjeas; Red de atarjeas; AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE A BASE DE TUBERÍA DE PVC SERIE 25 DE 10" DE Ø EN CALLE PEDRO GONZÁLEZ ENTRE CALLE LACIALÓPEZ Y MIGUEL GONZÁLEZ, INCLUYE 10 DESCARGAS DOMICILIARIAS DE 4" DE Ø A BASE DE PVC SANITARIO.	SAN IGNACIO CERRO GORDO	SAN IGNACIO CERRO GORDO	I-T	40,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	OBRA NO INICIADA	
7	Mejorada Equipamiento; Equipamiento de infraestructura; SUSTITUCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DE 100HP, A 440VOLTS, PARA POZO "LAS GALERAS"	SAN IGNACIO CERRO GORDO	SAN IGNACIO CERRO GORDO	I-T	200,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	OBRA NO INICIADA	
RESUMEN GENERAL					573,298.00	286,649.00	0.00	286,649.00	17,108.00	8,554.00	0.00	8,554.00	17,108.00	8,554.00	8,554.00	2.98%		




REPRESENTANTE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO


ING. ARG. RAFAEL TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO PUBLICO
DESCENTRALIZADO DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO.



ENCARGADO DE LAS ACTIVIDADES EN EL
OCLSP

ING. DANIEL ALBERTO ARAMBULA MONTIEL

